


वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.नं. ०७२.७३  
बजेट उपशीर्षक नं. ३०८१०५  
मन्त्रालय: उर्जा  
कार्यक्रम र आयोजनाको नाम: पश्चिम बहुउद्देश्यीय आयोजना  
आयोजना र कार्यालय प्रमुखको नाम: मविन राज सिँह  
यस अवधिको बजेट (रु.): ३४१.८२  
क. आन्तरिक १। नेपाल सरकार: ३४१.८२  
२। सस्था: ०  
३। जनसहभागिता: ०  
ख. वैदेशिक १। ऋण: ०  
२। अनुदान: ०

७. यस अवधिको खर्च (रु.): ३१३.१८२  
(क) आन्तरिक १। नेपाल सरकार: २१३.१८२  
२। स्थानिय निकाय र संस्था: ०  
३। जनसहभागिता: ०  
(ख) वैदेशिक १। ऋण: ०  
२। अनुदान: ०  
८. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: ९२.३७  
९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा):  
१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा): ९७.११  
११. यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: ९७.११  
रकम रु.लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			पौमासिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			कैफियत		
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	बजेट			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
१.१	पूर्वगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
१.१.१	एन्डोभर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न बाग खर्च	रोपनी	१.००	२.१३	१०.००	१.००			१.००	२.१३	१	२.१३	०			
१.१.१.०	कार्यालयको लागि फर्निचर किनार्या		११.००	०.८८	१.००				३२.००	०.८८	३२.००	०.८८	२.१५			
१.१.१.१	अफिस टेबुल	बटा	३.००	०.१८	०.६०				०.००							
१.१.१.१	फिटल चाँक	बटा	४.००	०.२१	०.७२				०.००							
१.१.१.५	Visitors Chairs	बटा	२०.००	०.२१	१.००				०.००							
१.१.१.६	wooden Shelf	बटा	२.००	०.०१	०.३०				०.००							
१.१.१.६	मिडिया कूर्सि	बटा	१.००	०.०५	०.१८				०.००							
१.१.१.७	कम्प्युटर टेबुल	बटा	२.००	०.०६	०.३०				०.००							
१.१.१.८	रङ्ग। कठोरी भाउल															
१.१.१.९	बैठ	बटा	१.००	१७.५५	६०.००				१.००	१७.५५	१	१७.५५	५२.४७			
१.१.१.१०	कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धि घन्टा, उपकरण तथा मर्मत खर्च		७.००	१.२५	४.३०				७.००	१.२५	७	१.२५	४.१३			
१.१.१.११	फिट्टा कनरा	बटा	१.००	०.२१	१.००				०.००							
१.१.१.१२	कार्यालय फोटोकपी मर्मत	बटा	१.००	०.१८	०.६०				०.००							
१.१.१.१३	सिंहटन कनरा	बटा	१.००	०.२१	१.००				०.००							
१.१.१.१४	साइट	बटा	१.००	०.२३	०.८०				०.००							
१.१.१.१५	फिट्टा (Index)	बटा	३.००	०.२६	०.१०				०.००							

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

कार्यक्रम र क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रातवर्दन अवाधसम्म यत् आ.व.का प्रगत			केफियत
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	बजेट	
२	३	४	५	६	७	१०	११	१२	१४	१६
खण्डो/सोरो/टेल/कुटपाथ										
१.१. पशुधरमा गल्लगाट ३दिन ब्यापक साईटसम्म फोटो बाटो निर्माण	कि.मी.	२.००	२.९३	१०.००		२.००	२.९३	२	२.९३	४.६४
१.१.२. ब्यापक साईटसम्म बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	प्र.म.	२०.००	२.९३	१०.००		२०.००	२.९३	२०	२.९३	४.२४
१.१.३. गल्लगाट बाटो पशुधर पट्टी बार्गे सम्भाव्यता तथा आवाधसम्म पशुधर पुन्याकन (HIA) प्रारम्भ	प्र.म.	२०.४६	४.८४	११.९६		२०.४६	४.८४	२०	४.८४	१६.३४
१.१.४. अन्य पूर्वागत अनुमति तथा परामर्श										
१.१.५. विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	प्र.म.	१४.४०	१३.१६	४४.००		१४.४०	१३.१६	१६	१३.१६	०
१.१.६. पशुधर बाटो-उद्वेगीय प्रयोगिता सम्बन्धि कृतिचित्र तयार गर्ने	वटा	१.००	२.९३	१०.००		१.००	२.९३	१	२.९३	९.१४
<b>ह) पूर्वागत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:</b>			४०.४१	१७२.२६		११.९६	४०.४१	११.९६	४०.४१	१०१.७४
<b>आ) चालु खर्च अनुमतिका कार्यक्रमहरू:</b>										
१. अनुमति पुन्याकन खर्च	प्र.म.	१००.००	४.३४	१४.८८		६३.४६	२.७६		२.७६	९.४६
<b>ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:</b>			४.३४	१४.८८			२.७६		२.७६	९.४६
<b>ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क + ख):</b>			४४.७६	१८७.१४			४३.१७		४३.१७	१११.२०
<b>घ) उपभाग खर्च:</b>	प्र.म.	७०.००		६१.१८						३७.९४
<b>ङ) कार्यालय संचालन खर्च:</b>	प्र.म.	३०.००		१३.४०						६४.०४
<b>च) कुल जम्मा खर्च: (ग + घ + ङ)</b>			४४.७६	३४१.८२			४३.१७		४३.१७	२१३.१८

वार्षिक प्रगति

१७.११

टिप्पणी

- मानवसानी कार्यक्रमहरूको हकमा महल १४ र १५ अनुपदेन ।
- वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७, ८, र ९ अनुपदेन ।
- वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल १२ र १३ अनुपदेन ।

आवाधना प्रमुखको दस्तखत:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 4/5

विभागीय प्रमुखको दस्तखत:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

आयोजनाको उपलब्धी प्रतिफल विवरण

पाना न ११

क्र.म.	विवरण	एकई	वार्षिक		तेस्रो वीमासिक		सम आ.ब.को हाल सम्मको		कैफियत
			संख्या	प्रगति	संख्या	प्रगति	संख्या	प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
अ)	आयोजनाको सश्व अनुसूच्य अपेक्षित प्रतिफल (Out Put)								
१	जग्गा छरिद / मुआब्जा								
१.१	पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा छरिद		२.९३	०.००					
२.०	अन्य पुर्जागत अनुसन्धान तथा परामर्श								
२.१	पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धि वृत्तचित्र तयार गर्ने		२.९३	१.९५					
२.२	Brahmadev-Pancheshwar Access Road Feasibility and EIA Study		४.४८	०.००					
२.३	Detailed EMP तयार गर्ने		१३.१६	०.००					
३.०	फर्निचर तथा फिक्चर्स		०.८८	२.९५					
४.०	सवारी साधन		१७.५५	५.९४०					
५.०	मैगिनिरी प्रोजेक्ट		१.२५	४.९३					
६.०	सार्वजनिक निर्माण								
६.१	पञ्चेश्वर रोडबाट देखि क्याम्प साईट सम्म छोटेको बाटो निर्माण		२.९३	४.६४					
६.२	क्याम्प साईट क्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य		२.९३	४.२५					
क)	पुर्जागत खर्च कार्यक्रमको जम्मा		५०.९४	८५.४०					
आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:								
१.०	अनुगमन मूल्यांकन खर्च	प्र.स.	२.७६	९.४६					
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:		२.७६	९.४६					
ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा: (क+ख)		५२.९०	९४.८६					
३)	कुल जम्मा खर्च:								
आ)	कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य कार्यहरू								
	प्रारम्भिक कार्यहरू								
१	जग्गा प्राप्ती	हेक्टर		छैन					
२	जनशक्ति आपूर्ति	संख्या		छैन					
३	परामर्श दातको नियुक्ति (क) विदेशी (ख) स्वदेशी	संख्या		छैन					
४	प्रक्रियागत कार्यहरू								
५	दात्री सम्बन्धी लेखापरीक्षण रिपोर्ट पठाएको	संख्या		छैन					
६	सोधभर्ना लिन बाकी			छैन					
	क) माग गर्ने पर्ने रकम:								
	ख) माग गरेको रकम :								
	ग) प्राप्त हुने पर्ने रकम :								

तयार गर्ने : *Phims VS*  
जाँच गर्ने : *L/S*  
*angas*

आयोजना प्रमुखको दस्तखत: *John*

विभागीय प्रमुखको दस्तखत :