

रा.यो.आ.(अ.मू.) फा.नं. ५

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७२ साल चैत्र महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.:-	३०८१०५	६. यस चौमासिकको बजेट रु:-	३२१.९९ (रु लाखमा)
२. मन्त्रालयः-	ऊर्जा मन्त्रालय	७. यस महिनाको खर्च रकम रु:-	१३.४७२१ (रु लाखमा)
३. विभाग/संस्थाको नामः-	विद्युत विकास विभाग		
४. आयोजनाको नामः-	पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना		
५. वार्षिक बजेट रु:	१८,१६.८२ (रु लाखमा)		
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:			

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्ने जग्गा खरिद	जग्गा पहिचान गरि अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडी बढाउन ।	PDA र PMP द्वारा सयुक्तरूपमा जग्गा पहिचान भै पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण सँग छलफल भै रहेको ।	जग्गा अधिकरण को लागि जग्गा पहिचान भैसकेको र प्रारम्भिक अधिकृत द्वारा अधिकरण प्रक्रिया सुरु गरेको । तर PDA गठन पश्चात PDA लाई उक्त जग्गा मन नपरी अर्को जग्गा खोज्ने कार्य भएको ।	
भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन				
१) सुरक्षा घर निर्माण कार्य गर्ने	बोलपत्र आव्हान गर्ने ।	जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेकोले कार्य अगाडी बढाउन नसकिएको ।		
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	फर्निचर खरीद गर्ने ।	समझौता सम्पन्न भई सप्लायर्स द्वारा फर्निचर Delivery गर्ने तयारी भईरहेको	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	
हलुका सवारी साधन (२९४११)	बोलपत्र आव्हान गर्ने ।	सवारी साधन खरिद गर्ने बोलपत्र आव्हान भएको ।	सवारी साधन खरिद गर्ने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको ।	

लाखो

१११

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति <small>निर्माण व्यबसायी लाई LoI पठाएको</small>	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेरी औजार (२९५११)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	Estimate & Tender Document तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।	Estimate & Tender Document तयार भएको ।	
घोडेटो/गोरेटो/ट्रेल/फुटपाथ				
१) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेटो बाटो निर्माण	ठेक्का समझौता गर्ने ।	ठेक्का समझौता भएको ।	निर्माण व्यबसायी लाई LoI पठाएको ।	
२) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	ठेक्का समझौता गर्ने ।	ठेक्का समझौता भएको ।	निर्माण व्यबसायी लाई LoI पठाएको ।	
खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण				
१) खानेपानी सर्व, डिजाईन तथा निर्माण	ठेक्का समझौता गर्ने ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	
कम्पाउन्ड वाल/फेन्सिंग				
१) पंचेश्वर विकास प्राधिकरणको जग्गामा पर्खाल/तारबार लगाउने कार्य गर्ने	ठेक्का समझौता गर्ने ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	
जग्गा विकास कार्य				
१) पंचेश्वर विकास प्राधिकरणको जग्गामा विकास	ठेक्का समझौता गर्ने ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	
सडक सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) ब्रह्मदेव बाट पंचेश्वर पहुँच मार्ग सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अध्ययन	अध्ययन सम्पन्न गर्ने ।	जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रतिवेदनमा राय/सुझाव प्राप्त भई परामर्शदाताबाट प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न लगाइएको ।	वातावरण मन्त्रालयले राय सङ्कलनका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशित गरिएको ।	
२) धामकुटी-साईट कार्यालय पहुँच मार्गको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाईन कार्य गर्ने	ठेक्का समझौता गर्ने ।	PDA ले यो कार्य गर्ने भएकोले कार्य अगाडी नबढेको ।	Estimate & Tender Document तयार भएको ।	

मार्ग

११/१

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति विद्युत विकास अधिकारी पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय २०८५	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) क्याम्प साईटमा खानेपानीको स्रोत पहिचान, विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन पुल सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श	ठेक्का समझौता गर्ने ।	PDA ले यो कार्य गर्ने भएकोले कार्य अगाडी नबढेको ।		
१) झोलुंगे पुल विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन	ठेक्का समझौता गर्ने ।	PDA ले यो कार्य गर्ने भएकोले कार्य अगाडी नबढेको ।		
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	Final Report प्राप्त गर्ने ।	आयोजना बाट गठित अध्यायन समिति ले आवश्यक राय सुझाव पेस गरको र उक्त राय सुझाव परामर्श दाता लाई पठाउने तयारी भईरहेको।	TAG बैठक बोलाउने तयारी भएको ।	
२) विस्तृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना (Detail Resettlement & Rehabilitation Plan) योजनाको कार्य सुरु गर्ने	परामर्शदाता नियुक्त गर्ने ।	PDA ले यो कार्य गर्ने भएकोले कार्य अगाडी नबढेको ।		पंचेश्वर विकाश प्राधिकरण वा आयोजना कुन बाट गर्ने यकीन नभएको ।
३) पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धि वृत्तिचित्र तयार गर्ने	कार्य समझौता गर्ने ।	कार्य समझौता भएको ।	समझौता सम्पन्न गर्ने ।	

९. चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक २०.८६ प्रतिशत

वित्तीय: १०.२७८ प्रतिशत

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
१.	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्ने कठिन भएको ।	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्ने लगातार ताकेता गर्ने गरिएको ।	
२.	पंचेश्वर विकास प्राधिकरण गठन पश्चात केहि प्रस्तावित कार्य कसले गर्ने भनी एकिन हुन नसकेकोले कार्य अगाडी बढाउन द्विविदा भएको	पंचेश्वर विकास प्राधिकरण संग समन्वय गरि समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरीएको	
३.	जग्गा अधिग्रहण गर्ने जग्गा पहिचान गर्ने समस्या	पंचेश्वर विकास प्राधिकरण संग सयुक्त फिल्ड अध्ययन गरी जग्गा पहिचान गरीएको	

आयोजना प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति