



## मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन फर्निचर आयोग/आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७३ साल मङ्सिर महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०५
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु: ३४१.८२ (रु लाखमा)
६. यस चौमासिकको बजेट रु:- २२६.२० (रु लाखमा)
७. यस महिनाको खर्च रकम रु:- ११०.२८१८ (रु लाखमा)
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	जग्गा पहिचान गरि अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडी बढाउन ।	PDA र PMP द्वारा सयुक्तरूपमा जग्गा पहिचान भै पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण सँग छलफल भै रहेको ।	जग्गा अधिकरण को लागि जग्गा पहिचान भैसकेको र प्रारम्भिक अधिकृत द्वारा अधिकरण प्रक्रिया सुरु गरको । तर PDA गठन पश्चात PDA लाई उक्त जग्गा मन नपरी अर्को जग्गा खोज्ने कार्य भएको ।	
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	फर्निचर खरीद गर्ने ।	फर्निचर खरीद गरी भुक्तानी भएको ।	फर्निचर खरीद सम्पन्न भएको ।	
हलुका सवारी साधन (२९४११)	सवारी साधन खरीद गर्ने ।	सवारी साधन खरिद गरी भुक्तानी भएको ।	सवारी साधन खरिद गरी भुक्तानी हुन बाकी ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार खरीद गर्ने ।	कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार खरिद गरी भुक्तानी भएको ।	Estimate र Tender Document तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
घोडेढो/गोरेढो/द्वेल/फुटपाथ				
१) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	निर्माण कार्य गर्ने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भै भुक्तानीको भएको ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भै भुक्तानीको चरणमा रहेको ।	
२) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	निर्माण कार्य गर्ने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भै भुक्तानीको भएको ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भै भुक्तानीको चरणमा रहेको ।	
सडक सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) ब्रह्मदेव बाट पंचेश्वर पहुँच मार्ग सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) अध्ययन	अध्ययन सम्पन्न गर्ने ।	प्रतिवेदन स्वीकृत भै भुक्तानी भएको ।	प्रतिवेदन परिमार्जन गरी स्वीकृतका लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको ।	
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	Final Report प्राप्त गर्ने ।	आयोजना बाट गठित अध्ययन समिति ले आवश्यक राय सुझाव पेस गरेको र उक्त राय सुझाव परामर्श दाता लाई पठाउने तयारी भईरहेको ।	TAG बैठक बोलाउने तयारी भएको ।	
२) पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धि वृत्तचित्र तयार गर्ने	वृत्तचित्र तयार गर्ने ।	वृत्तचित्र तयार गर्ने काम सम्पन्न भएको ।	वृत्तचित्र तयार गर्न स्थलगत कार्य सम्पन्न गरि Field Report प्राप्त भएको ।	

९. चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ८३.२७ प्रतिशत

वित्तीय: ६४.२८ प्रतिशत

Prepared  
4/5

Done

W

72

