



मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
२०७२ साल फागुन महिना

- | | |
|---|--|
| १. बजेट उपशीर्षक नं.:- ३०८१०५ | ६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ३२१.९९ (रु लाखमा) |
| २. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय | ७. यस महिनाको खर्च रकम रु:- १३.४७२१ (रु लाखमा) |
| ३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग | |
| ४. आयोजनाको नाम:- पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना | |
| ५. वार्षिक बजेट रु: १८,१६.८२ (रु लाखमा) | |
| ८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति: | |

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआवजा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्ने जग्गा खरिद	जग्गा पहिचान गरि अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडी बढाउन ।	PDA र PMP द्वारा सयुक्तरूपमा जग्गा पहिचान भई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण सँग छलफल भई रहेको ।	जग्गा अधिकरण को लागि जग्गा पहिचान भैसकेको र प्रारम्भिक अधिकृत द्वारा अधिकरण प्रक्रिया सुरु गरको । तर PDA गठन पश्चात PDA लाई उक्त जग्गा मन नपरी अर्को जग्गा खोज्ने कार्य भएको ।	
भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन				
१) सुरक्षा घर निर्माण कार्य गर्ने	बोलपत्र आव्हान गर्ने ।	जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेकोले कार्य अगाडी बढाउन नसकिएको ।		
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	फर्निचर खरीद गर्ने ।	सम्झौता सम्पन्न भई सप्लायर्स द्वारा फर्निचर Delivery गर्ने तयारी भईरहेको	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	
हलुका सवारी साधन (२९४११)	बोलपत्र आव्हान गर्ने ।	सवारी साधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको ।	Estimate र Tender Document तयार भएको ।	

५/१०

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा श्रेणीजरी अंजुर (२९५११)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	Estimate र Tender Document तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	
घोडेढो/नोरेढो/ढान/कुटपाथ				
१) पंचेश्वरमा रोन्घाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	निर्माण व्यवसायी लाई Lol पठाएको ।	निर्माण व्यवसायीहरू सँग दरआउपच माग गरीएको ।	
२) क्याम्प साईटकोचमा बाटो नाली एवं अन्य सुधार कार्य	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	निर्माण व्यवसायी लाई Lol पठाएको ।	निर्माण व्यवसायीहरू सँग दरआउपच माग गरीएको ।	
खानेपानी तथा सरसफाई सरचना निर्माण				
१) खानेपानी सर्वे डिजाईन तथा निर्माण	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	
कम्पाउन्ड वाल/फेन्सिंग				
१) पंचेश्वर विकास प्राधिकरणको जग्गामा पछोत/तारबार लगाउने कार्य गर्ने	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	
जग्गा विकास कार्य				
१) पंचेश्वर विकास प्राधिकरणको जग्गामा विकास	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	
सडक सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) बहमदेव वाट पंचेश्वर पहुँच मार्ग सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) अध्ययन	अध्ययन सम्पन्न गर्ने ।	जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रतिवेदनमा राय/सुझाव प्राप्त भई परामर्शदाताबाट प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने लगाइएको ।	वातावरण मन्त्रालयले राय सङ्कलनका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशित गरिएको ।	
२) धामकुटी-साईट कार्यालय पहुँच मार्गको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाईन कार्य गर्ने	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	PDA ले यो कार्य गर्ने भएकोले कार्य अगाडी नबढेको ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	

7/11

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको गत महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) ब्याम्प साईटमा खानेपानीको स्रोत पहिचान विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाईन पुल सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	PDA ले यो कार्य गर्ने भएकोले कार्य अगाडी नबढेको ।		
१) झोलुगे पुल विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाईन	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	PDA ले यो कार्य गर्ने भएकोले कार्य अगाडी नबढेको ।		
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	Final Report प्राप्त गर्ने ।	आयोजना बाट गठित अध्यायन समिति ले आवश्यक राय सुझाव पेश गरेको र उक्त राय सुझाव परामर्श दाता लाई पठाउने तयारी भइरहेको ।	TAG बैठक बोलाउने तयारी भएको ।	
२) विस्तृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना (Detail Resettlement & Rehabilitation Plan) योजनाको कार्य सुरु गर्ने	परामर्शदाता नियुक्त गर्ने ।	PDA ले यो कार्य गर्ने भएकोले कार्य अगाडी नबढेको ।		परोक्ष विकास प्राधिकरण वा आयोजना कुन बाट गर्ने यकीन नभएको ।
३) परोक्ष बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धि वृत्तचित्र तयार गर्ने	कार्य सम्झौता गर्ने ।	सम्झौता सम्पन्न गर्ने ।	अधिक प्रस्ताव खोज्ने तयारी भइरहेको ।	

९. वार्षिक/सत्रिक/सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक २०.८६ प्रतिशत

वित्तीय: १०.२७८ प्रतिशत

Jh

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
१.	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न कठिन भएको ।	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न लगातार ताकेता गर्ने गरिएको ।	
२.	पंचेधर विकास प्राधिकरण गठन पश्चात केहि प्रस्तावित कार्य कसले गर्ने भनी एकिन हुन नसकेकोले कार्य अगाडी बडाउन द्विबिदा भएको	पंचेधर विकास प्राधिकरण संग समन्वय गरि समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरीएको	
३.	जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गा पहिचान गर्न समस्या	पंचेधर विकास प्राधिकरण संग सयुक्त फिल्ड अध्ययन गरी जग्गा पहिचान गरीएको	

आयोजना प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति