

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७२ साल माघ महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.:- ३०८१०५
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु: १८,१६.८२ (रु लाखमा)
६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ३२१.९९ (रु लाखमा)
७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:- ३.४५३३ (रु लाखमा)
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	जग्गा पहिचान गरि प्रक्रिया अगाडी बढाउन ।	जग्गा पहिचान भै पंचेश्वर विकास प्राधिकरण सँग छलफल भै रहेको ।	जग्गा अधिकरण को लागि जग्गा पहिचान भैसकेको र प्रारम्भिक अधिकृत द्वारा अधिकरण प्रक्रिया सुरु गरको ।	
भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन				
१) सुरक्षा घर निर्माण कार्य गर्ने	बोलपत्र आव्हान गर्ने ।	जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेकोले कार्य अगाडी बढाउन नसकिएको ।		
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	Estimate र Tender Document तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	
हलुका सवारी साधन (२९४११)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	सवारी साधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति का लागि पत्राचार गरेको ।	Estimate र Tender Document तयार भएको ।	

कोषा ७/३

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	Estimate र Tender Document तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	
घोडेढो/गोरेढो/ट्रेल/फुटपाथ				
१) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	
२) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	
खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण				
१) खानेपानी सर्वे, डिजाईन तथा निर्माण	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	
कम्पाउन्ड वाल/फेन्सिंग				
१) पंचेश्वर विकास प्राधिकरणको जग्गामा पर्खाल/तारबार लगाउने कार्य गर्ने	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	
जग्गा विकास कार्य				
१) पंचेश्वर विकास प्राधिकरणको जग्गामा विकास	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	हालसम्म पनि जग्गा खरिद कार्य पुरा नभएकोले अगाडी बढाउन नसकिएको ।	
सडक सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) ब्रह्मदेव बाट पंचेश्वर पहुँच मार्ग सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) अध्ययन	अध्ययन सम्पन्न गर्ने ।	जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रतिवेदनमा राय/सुझाव प्राप्त भई परामर्शदाताबाट प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न लगाइएको ।	वातावरण मन्त्रालयले राय सङ्कलनका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशित गरिएको ।	
२) धामकुटी-साईट कार्यालय पहुँच मार्गको विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाईन कार्य गर्ने	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	

१-१

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) क्याम्प साईटमा खानेपानीको स्रोत पहिचान, विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाईन	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	
पुल सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) झोलुंगे पुल विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाईन	ठेक्का सम्झौता गर्ने ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	Estimate र Tender Document तयार भैरहेको ।	
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	Final Report प्राप्त गर्ने ।	आयोजना बाट गठित अध्यायन समिति ले आवश्यक राय सुझाव पेश गरेको ।	Draft Report प्राप्त भएको र TAG बैठक बोलाउने तयारी भएको ।	
२) विस्तृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना (Detail Resettlement & Rehabilitation Plan) योजनाको कार्य सुरु गर्ने	परामर्शदाता नियुक्त गर्ने ।			पंचेश्वर बिकास प्राधिकरण वा आयोजना कुन बाट गर्ने यकीन नभएको ।
३) पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धि वृत्तचित्र तयार गर्ने	कार्य सम्झौता गर्ने ।	Estimate तयार भैरहेको ।	Estimate तयार भैरहेको ।	

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक ०.१० प्रतिशत

वित्तीय: ३.१७९ प्रतिशत

Handwritten signature

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय :-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	<p>Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न कठिन भएको ।</p> <p>यस आ.व .को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धि पत्र यस आयोजनामा २०७२/०६/१८ मा मात्र प्राप्त भएकोले प्रथम चौमासिकको लागि तय गरिएका कार्यक्रम समयमानैअगाडी बढाउन नसकिएको ।</p>	<p>Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न लगातार ताकेता गर्ने गरिएको ।</p>	

आयोजना प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत



मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नाम:

दस्तखत:

मिति

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

दस्तखत:

मिति

