


मासिक प्रगति प्रतिवेदन
 (विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
 २०७३ साल फाल्गुन महिना

१. बजेट उपरीष्ठक नं.: - ३०८१०५
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु: २९२.८२ (रु लाखमा)
६. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

| कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य | कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति | गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु | कैफियत |
|--|---|--|---|--------|
| अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु | | | | |
| जग्गा खरिद/मुआब्जा | | | | |
| १) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद | | | | |
| कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११) | खरिद गर्ने | प्रक्रियामा रहेको । | पहिचान गरियको । | |
| स्कुल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१) | स्कुल भवन को नाक्स तयारी तथा लागत अनुमान तयार गर्ने । | स्कुल भवन को नाक्स तयारी तथा लागत अनुमान तयार गरियको । | स्कुल भवन को नाक्स तयारी गर्ने काम भएको । | |
| कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेरीनरी औजार (२९५११) | खरिद गर्ने | प्रक्रियामा रहेको । | पहिचान गरियको । | |

१०२

| कार्यक्रम/क्रियाकलाप | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य | कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति | गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु | कैफियत |
|---|---|---|---|--------|
| सार्वजनिक निर्माण | | | | |
| १) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेटो बाटो निर्माण | निर्माण सुरु गर्ने । | प्रक्रियामा रहेको । <small>वित्तीय अधिकारी वित्तीय अधिकारी ३०४५</small> | आवश्यक कागजात तयार भएको । | |
| २) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य | निर्माण सुरु गर्ने । | प्रक्रियामा रहेको । | आवश्यक कागजात तयार भएको । | |
| ३) सडक सभै, डिजाइन तथा निर्माण (कच्ची सडक) | निर्माण सुरु गर्ने । | प्रक्रियामा रहेको । | आवश्यक कागजात तयार भएको । | |
| ४) खानेपानी सभै, डिजाइन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण) | आवश्यक कागजात तयार गर्ने । | आवश्यक कागजात तयार भएको । | आवश्यक कागजात तयार भईरहेको । | |
| अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श | | | | |
| १) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने | मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्ने परामर्शदाता बोलाई छलफल भएको र यथाशिष्ठ पेश गर्ने निर्देशन दिएको । | मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्ने परामर्शदाता बोलाई छलफल भएको र यथाशिष्ठ पेश गर्ने निर्देशन दिएको । | मस्यौदा प्रतिवेदन का लागि ताकेता गरीएको । | |
| २) तयार गर्ने | खरिद गर्ने | प्रक्रियामा रहेको । | आवश्यक कागजात तयार भएको । | |

९. चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक

७२.५९

वितीय:

जेह

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु:-

| क्र.सं. | प्रमुख समस्याहरु | समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु | अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण |
|---------|---|---|---|
| १. | Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्ने कठिन भएको । | Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्ने लगातार लगातार ताकेता गर्ने गरिएको । | |
| २. | | | |
| ३. | | | |

आयोजना प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत 

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको
नाम:

दस्तखत:

मिति

प्रमाणित गर्नेको 

नाम:

दस्तखत:

मिति