

मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
२०७३ साल मङ्सिर महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०५
 २. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
 ३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
 ४. आयोजनाको नाम:- पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
 ५. वार्षिक बजेट रु: २९२.८२ (रु लाखमा)
 ६. यस चौमासिकको बजेट रु:- १६३.३६१ (रु लाखमा)
 ७. यस महिनाको खर्च रकम रु:- (रु लाखमा)
 ८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद				
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	खरिद गरिने फर्निचर फिक्चर्स पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	
स्कुल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)	स्कुल भवन को नाक्स तयारी तथा लागत अनुमान तयार गर्ने ।	स्कुल भवन को नाक्स तयारी तथा लागत अनुमान गर्ने काम भइ रहेको ।	स्कुल भवन को नाक्स तयारी गर्ने काम भएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	खरिद गरिने उपकरण पहिचान गर्ने ।	पहिचान गर्ने कार्य जारी भएको ।	पहिचान भैइरहेको ।	

Signature

72

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
सार्वजनिक निर्माण				
१) पद्मेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
२) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
३) सडक सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (कच्ची सडक)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
४) खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श				
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्न परामर्शदाता बोलाई छलफल गर्ने ।	मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्न परामर्शदाता बोलाई छलफल भएको र यथाशिघ्र पेश गर्न निर्देशन दिएको ।	मस्यौदा प्रतिवेदन का लागि ताकेता गरीएको ।	
२) Store Inventory Software तयार गर्ने	आवश्यक कागजात तयार गर्ने ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	आवश्यक कागजात तयार भईरहेको ।	

९. चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक

७२.५९

वित्तीय:

१३.१४

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकाहबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
१.	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न कठिन भएको ।	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न लगातार ताकेता गर्ने गरिएको ।	
२.			
३.			

आयोजना प्रमुखको नाम:- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति



मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम:

नाम:

दस्तखत:

मिति

दस्तखत:

मिति

