



नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना

फोन नं. ०१ ४४९०९३५
०१ ४४६८३८४
०१ ४४६२८८५
फ्याक्स नं. ०१ ४४९१११२
पो.ब.नं. २०६७६
अनामनगर


पत्र संख्या : ०७४/०७५
चलानी नं : ६०

मिति: २०७४/०८/१४

श्री योजना महाशाखा
विद्युत विकास विभाग,
थापागाउँ, अनामनगर,
काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषय:- मासिक प्रगति विवरण पठाएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजनाको आ.व. २०७४।७५ को असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


.....
(नबिन राज सिंह)
आयोजना प्रमुख

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७४ साल असोज महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.:- ३०८१०५
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु: २४१.७७ (रु लाखमा)
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ५४.९४ (रु लाखमा)
७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:- ५.०६६ (रु लाखमा)

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	-	-	-	
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	-	-	-	
स्कूल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)			स्कूल भवन को नक्सा तयारी गर्ने काम भएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)				

Handwritten signature

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य र योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
सार्वजनिक निर्माण				
१) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	केहि कार्य सम्पन्न गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	
२) क्याम्प साईटक्षेत्रमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	केहि कार्य सम्पन्न गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	
३) सडक सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (कच्ची सडक)	-	-	-	
४) खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	केहि कार्य सम्पन्न गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	-	-	-	
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	-	DEMP को District, Regiona; र पहिलो Nationala; workshop हरू सम्पन्न भयो ।	VDC तहको Workshop/Seminar हरू सम्पन्न भएको ।	
२) Store Inventory software तयार गर्ने	कोटेसन माग गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	

707

९. चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक : ५१.९९

वित्तीय: ३०.२५१

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.स.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरू	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण
	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न कठिन भएको ।	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्न लगातार ताकेता गर्ने गरिएको ।	

आयोजना प्रमुखको नाम :- नविन राज सिंह

दस्तखत

मिति

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझावः

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नामः

दस्तखतः

प्रमाणित गर्नेको

नामः

दस्तखतः

मिति

मिति