



नेपाल सरकार
जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना

फोन नं. ०१ ४४९०९३५
०१ ४४६८३८४
०१ ४४६२८८५

फ्याक्स नं. ०१ ४४९१११२
पो.ब.नं. २०६७६
अनामनगर

पत्र संख्या : ०७४/०७५
चलानी नं :

मिति: २०७५/०३/०६

श्री योजना महाशाखा
विद्युत विकास विभाग,
थापागाउँ, अनामनगर,
काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषय:- मासिक प्रगति विवरण पठाएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजनाको आ.व. २०७४/७५ को जेठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण
यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(नबिन राज सिंह)
आयोजना प्रमुख

सासिक प्रणालि प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७४ साल जेठ महिना

१. बजेट उपर्योगिक नं.: - ३०८१०६
२. कानूनालय:- ठार्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नामः:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नामः:- पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु.: २४९.७७ (रु लाखमा)
६. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
जग्गा खरिद/मुआवजा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राथिकरणको कार्यालय स्थापना गर्ने जग्गा खरिद				
कार्यालयको लागि फर्तिचर फिक्चर्स (२९३९९)				
स्कूल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)			स्कूल भवन को नवस्था तयारी गर्ने काम भएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेरिनी औजार (२९७९९)				

२४९.७७

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वाचिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
सार्वजनिक लिमिटेड				
१) पंचेश्वरका रोलघाट देखि क्यानप साइटसम्म घोडेटो बाटो निर्माण	केस्ट कार्य सम्पन्न गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	
२) क्यानप साइटक्षेत्रमा बाटो, तालो एवं अन्य सुधार कार्य	-	केहि कार्य सम्पन्न गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।
३) सडक सभै, डिजाईन तथा निर्माण (कच्ची सडक)	-	-	-	
४) खानेपानी सर्कि, डिजाइन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	केहि कार्य सम्पन्न गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	-	-	-	
५) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	-	DEMP को District, Regional, र पहिलो National, workshop हरू सम्पन्न भयो ।	VDC तहको Workshop/Seminar हरू सम्पन्न भएको ।	
६) Store Inventory software तयार गर्ने	कोटेसन माग गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	

१. चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक : ३९.९८

वित्तीय: २०.६२२

फौले

१०. आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू:-

क्र.सं.	प्रमुख समस्याहरू	समाधानार्थी अपनाइएका उपायहरू विवरण।	अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक भएमा सो को विवरण।
	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्ने कठिन भएको ।	Consultant बाट समयमा Report प्राप्त गर्ने लगातार तोक्ता गर्ने गरिएको ।	

आयोजना प्रमुखको नाम :- नवीन राज सिंह

दस्तखत *जैल*

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव:

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रमुखको

नामः

दस्तखतः

प्रभागित गर्नेको

नामः

दस्तखतः

मिति