



तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट फारम न.६.०५.०१
रा.यो.आ.के.अ.गु. फा.न.१

१. आ.ब. ०७२७३
२. बजेट उपयोगिक नं. ३०८१०५
३. मन्त्रालय उर्जा
४. कार्यक्रम र आयोजनाको नाम पंचेस्र बहुरंगीय आयोजना
५. आयोजना र कार्यालय प्रमुखको नाम नमिन राज सिंह
६. यस अवधिको बजेट (रु.) २२६.२०
क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार २२६.२०
२) सस्था ०
३) जनसहभागिता ०
ख) वैदेशिक १) ऋण ०
२) अनुदान ०

७. यस अवधिको खर्च (रु.) १४५.४०
क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार १४५.४०
२) स्थानिय निकाय र सस्था ०
३) जनसहभागिता ०
ख) वैदेशिक १) ऋण ०
२) अनुदान ०
८. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ६४.२८
९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)
११. यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत ८३.२७
रकम रु.लाखमा

ग) दागु सभ्या

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.ब.को प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च रकम	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
४१	भूमीगत खर्च अनुदानबाट कार्यकलापहरू														
C १.१	अन्य कार्य सुधार														
C १.१.४	पञ्चेश्वर विकास अधिकारणको कार्यालय स्थापना गर्ने अगुवा खर्च	ठेसरी	१.००	२.९३	१०.००	१.००	२.९३	१०.००	०.००	०.००	०.००				
C ३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर किनबन्नु		११.००	०.८८	१.००	३२.००	०.८८	३.००	३२.००	०.८८०	२.९५				
C ३.१.१०	अफिस टेबुल	बट	३.००	०.१८	०.६०	३.००	०.१८	०.६०	३.०००	०.१८०	०.००				
C ३.१.११	स्टिल चोक्र	बट	४.००	०.२१	०.७२	४.००	०.२१	०.७२	४.०००	०.२१०	०.००				
C ३.१.१५	Visitors Chairs	बट	२०.००	०.२९	१.००	२०.००	०.२९	१.००	२०.०००	०.२९०	०.००				
C ३.१.१६	wooden Shelf	बट	२.००	०.०९	०.३०	२.००	०.०९	०.३०	२.०००	०.०९०	०.००				
C ३.१.४	टिबिचिन कुर्सी	बट	१.००	०.०४	०.१८	१.००	०.०४	०.१८	१.०००	०.०४०	०.००				
C ३.१.१०	कम्प्युटर टेबुल	बट	२.००	०.०६	०.२०	२.००	०.०६	०.२०	२.०००	०.०६०	०.००				
C ४.३	अनुदान सवारी लागत														
C ४.३.१	डीज	बट	१.००	१७.४४	६०.००	१.००	१७.४४	६०.००	१.०००	१७.४४०	४९.१७				
C ४.३	कार्यालय संचालनका लागि सम्बन्धि अन्य उपकरण तथा फर्निचर खर्च		७.००	१.२४	४.३०	७.००	१.२४	४.३०	७.०००	१.२४	४.१३				
C ४.३.११	स्टिटर खर्च	बट	१.००	०.२९	१.००	१.००	०.२९	१.००	१.०००	०.२९०	०.००				

Page 0

11

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			केफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च रकम	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	११	१२	१३	१४	१५	१६	
८.५.१.२	साधारण फोटोकपी मेशिन	बटा	१.००	०.१८	०.६०	१.००	०.१८	०.६०	१.००	०.०७२	०.००				
८.५.१.२२	डिजिटल क्यामरा	बटा	१.००	०.२९	१.००	१.००	०.२९	१.००	०.११६	०.००					
८.५.१.६	न्यापटप	बटा	१.००	०.२३	०.८०	१.००	०.२३	०.८०	०.४००	०.०९२	०.००				
८.५.१.९	प्रिन्टर Duplex	बटा	३.००	०.२६	०.९०	३.००	०.२६	०.९०	१.२००	०.१०४	०.००				
८.६.५	घोडेटो/गोरियो/ट्रेल/कुट्याप														
८.६.५.१	पंचेघरमा रेलघाट देखि ज्याम्प साईटसम्म घोडेटो बाटो निर्माण	कि.मी.	२.००	२.९३	१०.००	२.००	२.९३	१०.००	०.८००	१.१७२	४.६४				
८.६.५.२	ज्याम्प साईटलेखमा बाटो, नाली एवं अन्य सुधार कार्य	प्र.श.	२०.००	२.९३	१०.००	२०.००	२.९३	१०.००	८.०००	१.१७२	४.२५				
८.८.१.१	ब्रह्मदेव बाट पंचेघर पहुँच मार्ग सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) अध्ययन	प्र.श.	२०.४६	४.८५	१९.९६	२०.४६	४.८५	१९.९६	२०.४६०	४.८५०	१६.३५				
८.८.१.८	अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श														
८.८.१.८.१	विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	प्र.श.	१५.५०	१३.१६	४५.००	१५.५०	१३.१६	४५.००	१३.१७५	११.१८६	०.००				
८.८.१.८.३०	पंचेघर बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धि नृत्यित तयार गर्ने	बटा	१.००	२.९३	१०.००	१.००	२.९३	१०.००	१.०००	२.९३०	९.९५				
क)	पुँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			४०.४९	१७२.२६		४०.४९	१७२.२६	८३.४४	४९.९९	१०९.७५				
आ)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:														
१	अनुगमन मुल्यांकन खर्च	प्र.श.	१००.००	४.३५	१४.८८	४३.९५	१.९२	६.५४	३६.३३	१.४९	४.४०६				
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			४.३५	१४.८८		४.३५	१४.८८		१.४९	४.४०६				
ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा: (क + ख)			४४.८४	१८७.१४		४४.८४	१८७.१४		४३.४८	१०७.१५२				
घ)	उपभोग खर्च:	प्र.श.	७०.००		६९.९८	२४.३४		२१.२७	१२.९२		११.२९९				
ङ)	कार्यालय संचालन खर्च:	प्र.श.	३०.००		९३.५०	८.३८		२६.१३	६.६५		२६.९६२				
च)	कूल जम्मा खर्च: (ग + घ + ङ)			४४.७६	३४१.८२			२२६.२०			१४५.४०४				

तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिशत

८३.२७%

टिप्पण्यः

१. सालवसाली कार्यक्रमहरूको हकमा महल १४ र १५ भर्नुपर्दैन ।
२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७, ८, ९ भर्नुपर्दैन ।
३. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल १२ र १३ भर्नुपर्दैन ।

आयोजना प्रमुखको दस्तखत

विभागीय प्रमुखको दस्तखत

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत

Signature

Signature