



नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना

फोन नं. ०१ ४४९०९३५
०१ ४४६८३८४
०१ ४४६२८८५
फ्याक्स नं. ०१ ४४९१११२
पो.ब.नं. २०६७६
अनामनगर


पत्र संख्या : ०७४/०७५
चलानी नं : ६०

मिति: २०७४/०८/१४

श्री योजना महाशाखा
विद्युत विकास विभाग,
थापागाउँ, अनामनगर,
काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषय:- मासिक प्रगति विवरण पठाएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजनाको आ.व. २०७४।७५ को असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


.....
(नबिन राज सिंह)
आयोजना प्रमुख

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)
२०७४ साल असोज महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.:- ३०८१०५
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु: २४१.७७ (रु लाखमा)
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

६. यस चौमासिकको बजेट रु:- ५४.९४ (रु लाखमा)
७. यस महिनाको खर्च रकम रु.:- ५.०६६ (रु लाखमा)

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	-	-	-	
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	-	-	-	
स्कूल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)			स्कूल भवन को नक्सा तयारी गर्ने काम भएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)				

Handwritten signature

